



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD**
LOCAL: **AVENIDA BRASIL**
PROPR.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**
DATA: **MAIO/2021**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,91%	R\$ 63.167,00	12.669,53	20,06%	13.641,91	21,60%	8.443,44	13,37%	11.257,92	17,82%	8.443,44	13,37%	8.710,76	13,79%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	0,87%	R\$ 18.865,75	18.865,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,22%	R\$ 4.798,25	4.798,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	0,46%	R\$ 10.053,64	5.026,82	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.026,82	50,00%
5.0	REMOÇÃO DE PAVIMENTO	9,28%	R\$ 201.194,75	201.194,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	DRENAGEM PROFUNDA	14,82%	R\$ 321.264,92	0,00	0,00%	321.264,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - BUEIRO	12,67%	R\$ 274.607,97	192.225,58	70,00%	82.382,39	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	TERRAPLANAGEM	2,35%	R\$ 50.860,63	0,00	0,00%	50.860,63	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	42,42%	R\$ 919.542,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	275.862,88	30,00%	367.817,17	40,00%	275.862,88	30,00%	0,00	0,00%
10.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	0,84%	R\$ 18.158,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.447,59	30,00%	7.263,46	40,00%	5.447,59	30,00%	0,00	0,00%
11.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	11,40%	R\$ 247.143,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	247.143,85	100,00%
12.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,76%	R\$ 38.045,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.045,88	100,00%
TOTAL GERAL		100,00%	2.167.704,21	434.780,68	20,06%	468.149,85	21,60%	289.753,91	13,37%	386.338,55	17,82%	289.753,91	13,37%	298.927,31	13,79%
TOTAL GERAL ACUMULADO				434.780,68	20,06%	902.930,53	41,65%	1.192.684,44	55,02%	1.579.022,99	72,84%	1.868.776,90	86,21%	2.167.704,21	100,00%

Guilherme Borges Leal Guedes
Engenheiro Civil
CREA 121.878.638-8