



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS



OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 LOCAL: NOVA SANTA HELENA - MT

DATA: 22/02/2019
 Ref:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	330 DIAS	%	360 DIAS	%	TOTAL	%			
ADMINISTRAÇÃO OBRA	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	10.535,53	8,33	126.426,91	4,21	
SERVIÇOS INICIAIS	4.941,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.941,60	0,16	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.155,56	20,00	221.155,56	20,00	331.733,35	30,00	165.866,67	15,00	165.866,67	15,00	-	-	-	-	1.105.777,82	36,86	
LIGAÇÕES DOMICILIARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.307,90	20,00	67.307,90	20,00	67.307,90	20,00	67.307,90	20,00	67.307,90	20,00	67.307,90	20,00	-	-	336.539,52	11,22	
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DE 500 M3	148.580,99	33,33	148.580,99	33,33	148.625,57	33,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.787,54	14,86	
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA ISLS	-	-	-	-	179.303,51	20,00	179.303,51	20,00	179.303,51	20,00	179.303,51	20,00	179.303,51	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896.517,53	29,88
CASA DE QUÍMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.004,54	2,80
VALOR TOTAL	164.058,12	5,47	159.116,52	5,30	338.464,61	11,28	189.839,04	6,33	189.839,04	6,33	189.839,04	6,33	478.302,51	15,94	298.999,00	9,97	409.576,78	13,65	243.710,11	8,12	285.714,65	9,52	52.540,07	1,75	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	
VALOR ACUMULADO	164.058,12	5,47	323.174,64	10,77	661.639,25	22,05	851.478,29	28,38	1.041.317,33	34,71	1.231.156,37	41,04	1.709.458,88	56,98	2.008.457,88	66,95	2.418.034,66	80,60	2.661.744,77	88,72	2.947.459,42	98,25	2.999.999,49	100,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	